

Historie Turnhalle seit 2013

01/2013	Undichtes Dach Begutachtung der Dachabdichtungsmaßnahmen Dipl.-Ing. Gerold Kosten: 766,36 €
03/2013	Deformationsmessung Turnhallendach Durchgeführt von Ambrosch + Partner Kosten: 1.133,95 €
06/2013	Dachsanierung Fa. Berger Bedachungen Kosten: 6.717,03 €
01/2014	Dach um Lichtkuppeln abgedichtet Fa. Wolf Bedachungen Kosten: 1.343,75 €
06/2016	Neue Trennwände Herren-WC Fa. Walz Kosten: 2.220,54 €
07/2016	Betoninstandsetzung Attika Fa. WASCHECK Beton-Sanierungs-Technik GmbH Kosten: 7.540,20 €
11/2017	Defekte Lichtkuppel Reparatur Fa. Berger Bedachungen Kosten: 755,17 €
05/2018	Ingenieurleistungen Sanierung Elektroinstallation und Beleuchtung IB Hohendorf Kosten: 10.898,50 €
12/2018	Abschluss Elektromaßnahmen Sanierung Fa. Elektro Lanzinger Kosten: 43.310,17 €
09/2018	Deckensanierung Fa. Lorenz Kosten: 4.090,03 €
02/2019	Fenster manuell verschließen, da Motoren beschädigt, Schlüsselschalter für Hallen- und Umkleidesteuerung Fa. Lanzinger Kosten: 8.687,36 €
05/2019	Installation Trinkwasserdesinfektionsanlage Fa. Schweizer Kosten: €4.230,97 €
09/2019	Instandsetzung Blitzschutz Fa. Schmidt Kosten: 5.341,80 €
03/2020	Zwei defekte Lichtkuppeln, eine davon durch Hagelschaden im Bereich des Sportbetriebs Kuppelenelemente wurden von der Fa. Dachfenster Retter ausgetauscht Kosten: 7.649,09 €, davon 3.473,15 € von der Versicherung übernommen
03/2020	Dach im Eingangsbereich undicht. Reparatur des Daches durch die Fa. Dachfenster Retter Kosten: 5.106,53 €
06/2020	Wassereintritt am Oberlicht im Geräteraum Da nur wenig Wasser eintritt, wird eine Reparatur momentan zurückgestellt.
09/2020	Wasserpfützen im Flur und im Damen WC
10/2020	Fa. Dachfenster Retter rät, das gesamte Dach zu sanieren.
12/2020	Zustandsbericht von Frau Fischer: •Der tiefere Teil des Dachs von der Turnhalle ist im Bereich der Lichtkuppeln undicht. Bei Regen oder Schnee sickert das Wasser durch die Dachkonstruktion durch. Deshalb muss Herr Elger die Behälter unter die Sickerstellen stellen und diese regelmäßig, auch an seinen Wochenenden und Urlaubstagen, leeren. •Infolge der Feuchteeinwirkung gibt es sichtbare Schäden an der Decke: Aufgequollene Spanplatten, Verfärbungen der Decke, etc.

